



УТВЕРЖДАЮ
И.о. Руководителя Россельхознадзора
К.А. Савенков

ПЛАН*
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)

№ п/п	Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта.	Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта из федерального бюджета, тыс. рублей	Предложения по сокращению объемов незавершенного строительства и/или вовлечению объектов в хозяйственный оборот	Ответственные лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство нового здания ФГБУ "Приморская МВЛ" в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу г.Уссурийск, ул.Белинского, 3	6 544,10/580 944,2	2013-2023. 2013 - начало, 2018 - консервация (объект исключен из ФАИП). 50,5% - степень технической готовности	П12270010332	Приказ Россельхознадзора	293 488,76	IV квартал 2019 - окончание корректировки проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы. IV квартал 2022 - окончание строительства, 2023 - вовлечение в хозяйственный оборот	Директор ФГБУ "Приморская МВЛ" О.Л. Малик
2	Реконструкция комплекса лабораторных помещений для создания лаборатории соответствующего уровня защиты по адресу: г.Краснодар, ул.Калинина, д.15	8 873,6/364 376,0	2013-2020. 2013 - начало (объект исключен из ФАИП). 95,9% - степень технической готовности	В12240016649	Приказ Россельхознадзора	316 058,70	IV квартал 2019 - окончание производства работ на объекте. 2020 - вовлечение в хозяйственный оборот	Директор ФГБУ "Краснодарская МВЛ" А.И. Малахов
3	Реконструкция комплекса зданий и сооружений Центра лабораторной диагностики и оценки риска по химической и биологической безопасности с размещением новых объектов капитального строительства и разработкой схемы организации земельного участка с перспективой развития по адресу г.Москва ул.Оранжевая д.23	4 292,0/581 160,00	2020-2024. 2014 - ПИР и ТУ. 2014 - выполнена часть ТУ. 0% - степень технической готовности.	нет	Приказ Россельхознадзора	62 064,20	IV квартал 2019 - окончание корректировки проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы. IV квартал 2023 - окончание строительства, 2024 - вовлечение в хозяйственный оборот	Директор ФГБУ "ЦНМВЛ" Р.Н.Рыбин
4	Леофильная сушка (проектные работы) г. Владимир мкр. Юрьеvec	-	2010 - затраты на ПИР. 0% - степень технической готовности.	нет	Приказ Россельхознадзора	214,37	IV квартал 2019 - вовлечение в хозяйственный оборот	Директор ФГБУ "ВНИИЗЖ" Д.А. Лозовой
5	Водозаборный узел Московская область, Истринский район, с/п Ивановское, пос. ОПХ Манихино	-	2010 - затраты на ПИР. 0% - степень технической готовности.	нет	Приказ Россельхознадзора	1 471,47	IV квартал 2019 - окончание корректировки проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы и окончание строительства, 2020 - вовлечение в хозяйственный оборот	Директор ФГБУ "ВНИКИ" Л.К. Киш

6	Реконструкция территории "ФГБУ ВГНКИ" со строительством здания "Центра Всемирной Организации здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья" на месте строения № 5", г. Москва, Звенигородское шоссе, вл.5	7 999,83/648 959,9	2013-2020. 2013 год - начало (объект исключен из ФАИП). 99,2% - степень технической готовности	нет	Приказ Россельхознадзора	648 959,90	IV квартал 2019 - окончание корректировки проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы и окончание строительства, 2020 - вовлечение в хозяйственный оборот	Директор ФГБУ "ВГНКИ" Л.К. Киш
7	Проектно - сметная документация по проведению восстановительных мероприятий центрального теплового пункта (ЦТП) в здании расположенного по адресу г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1	-	нет данных	нет	Приказ Россельхознадзора	1 300,00	IV квартал 2019 - окончание восстановительных мероприятий центрального теплового пункта (ЦТП)	Руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонов
8	Выполнение работ по экспертизе технического состояния помещений ЦТП и отдельных строительных конструкций здания Управления по адресу г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1 в объеме помещений (52,54,55,56,57,58,59,60,72) в уровне подвального этажа	-	нет данных	нет	Приказ Россельхознадзора	80,00	IV квартал 2019 - окончание восстановительных мероприятий центрального теплового пункта (ЦТП)	Руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонов
9	Проведение восстановительных мероприятий ЦТП в здании по адресу г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1	-	нет данных	нет	Приказ Россельхознадзора	17 703,11	IV квартал 2019 - окончание восстановительных мероприятий центрального теплового пункта (ЦТП)	Руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонов
10	Оплата за услуги ФАУ "Главгосэкспертиза" по проведению восстановительных мероприятий ЦТП в здании расположенного по адресу г. Москва, прос. Маршала Жукова, д.1	-	нет данных	нет	Приказ Россельхознадзора	48,58	IV квартал 2019 - окончание восстановительных мероприятий центрального теплового пункта (ЦТП)	Руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонов
11	Оплата услуг стройконтроля по проведению восстановительных мероприятий ЦТП в здании по адресу г. Москва, прос. Маршала Жукова, д.1	-	нет данных	нет	Приказ Россельхознадзора	210,00	IV квартал 2019 - окончание восстановительных мероприятий центрального теплового пункта (ЦТП)	Руководитель Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонов

Консервация объекта незавершенного строительства

№ п/п	Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта.	Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта из федерального бюджета, тыс. рублей	Предложения по сокращению объемов незавершенного строительства и вовлечению объектов в хозяйственный оборот (сроки)	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации	Ответственные лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция зданий ФГБУ "Орловский референтный центр Россельхознадзора" в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу г.Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 8 а	7 916,9/ 289 325,36	2013-2021. 2013 - начало, 2016 приостановка в связи с необходимостью корректировки проекта. 70,0% - степень технической готовности.	П12580004656	Приказ Россельхознадзора	286 941,44	IV квартал 2019 - окончание корректировки проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы. IV квартал 2020 - окончание строительства, 2021 - вовлечение в хозяйственный оборот	Субсидии в целях проведения работ по консервации объектов незавершенного строительства	IV квартал 2019 года	Директор ФГБУ "ЦНМВЛ" Р.Н.Рыбин

Списание и снос объекта незавершенного строительства

№ п/п	Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта.	Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта из федерального бюджета, тыс. рублей	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства	Ответственные лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство нового здания Тульского филиала ФГБУ ЦНМВЛ в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: Тульская область, г.Тула, Центральный район, ул.Некрасова	6 000,0/456 337,3	2016-2024. 2018 - объект исключен из ФАИП. Только аванс за ПИР. 0% - степень технической готовности.	П12710009160	Приказ Россельхознадзора	20 520,00	IV квартал 2019 - взыскание с подрядной организации выплаченного размера аванса и списание затрат произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, которые не были созданы, в сумме расходов по разработке проектно-сметной документации, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства). Ведется судебное разбирательство о взыскании штрафов	Не требуются.	IV квартал 2019 года	Директор ФГБУ "ЦНМВЛ" Р.Н.Рыбин

*

План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору разработан в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2017 № 6235-ЕЕ/Д17и. Объекты незавершенного строительства, строительство которых продолжается, в План не включены.